

Bkp-Nr. / Arbeitsgattung	Start	Ende	2021																																																			
			Jan.				Feb.				Mär.				Apr.				Mai				Jun.				Jul.				Aug.				Sept.				Okt.				Nov.				Dez.							
			53	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
<b>Bauplatzinstallation</b>																																																						
<b>Rodungen / Bauplatzinstallation Baumeister</b>																																																						
Stationsstrasse 11 : Bauplatzinstallation	12.4.2021	2.5.2021																					Stationsstrasse 11 : Bauplatzinstallation																															
Stationsstrasse 11 : Vorarbeiten Fassade   Gerüst und Fassadenlift	12.4.2021	2.5.2021																					Stationsstrasse 11 : Vorarbeiten Fassade   Gerüst und Fassadenlift																															
<b>Stranganierung</b>																																																						
<b>Stationsstrasse 11</b>																																																						
Block A / Strang links : Stranganierung	3.5.2021	11.7.2021																					Block A / Strang links : Stranganierung																															
Block A / Strang mitte : Stranganierung	24.5.2021	1.8.2021																					Block A / Strang mitte : Stranganierung																															
Block A / Strang rechts : Stranganierung	14.6.2021	22.8.2021																					Block A / Strang rechts : Stranganierung																															
<b>Fenstermontage</b>																																																						
<b>Stationsstrasse 11</b>																																																						
Block A / Strang links : Fenstermontage	3.5.2021	16.5.2021																					Block A / Strang links : Fenstermontage																															
Block A / Strang mitte : Fenstermontage	24.5.2021	6.6.2021																					Block A / Strang mitte : Fenstermontage																															
Block A / Strang rechts : Fenstermontage	14.6.2021	27.6.2021																					Block A / Strang rechts : Fenstermontage																															
			2021																																																			
			Jan.				Feb.				Mär.				Apr.				Mai				Jun.				Jul.				Aug.				Sept.				Okt.				Nov.				Dez.							